

Nombre de Actividad	Duración	Inicio	Fin
INTERCAMBIADOR CALLE 72 R2	621	01/09/2021	17/05/2023
TRASLADO REDES	349	1/09/2021	12/10/2022
UE304: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR CALLE 72	498	17/09/2021	20/04/2022
Preliminares	564	17/09/2021	4/04/2023
Cerramiento y señalización de obra	15	17/09/2021	4/10/2021
Topografía y replanteo	30	17/09/2021	4/10/2021
Implementación del PMT	70	17/09/2021	7/12/2021
Mejoramiento y/o mantenimiento de vías (Cuarto carril)	12	17/09/2021	30/09/2021
Demarcación e instalación de señales	3	1/10/2021	4/10/2021
Construcción de rampas	3	5/10/2021	7/10/2021
Mejoramiento y/o mantenimiento de vías	25	6/11/2021	4/12/2021
Adecuación Intersecciones Semaforizadas	22	10/11/2021	4/12/2021
Demarcación e instalación de señales	10	26/11/2021	7/12/2021
Adecuación Intersecciones SITP (adecuación de andenes)	6	1/12/2021	7/12/2021
Fin obras de adecuación PMT definitivo Etapa 1	0		7/12/2021
Fase 1 - Trabajos Costado Nor-Oriental	384	8/10/2021	29/12/2022
Construcción de Muros Pantalla	72	8/10/2021	30/12/2021
Pantallas S1-A SIN INTERFERENCIA	29	8/10/2021	10/11/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	8/10/2021	19/10/2021
Construcción pantallas	9	1/11/2021	10/11/2021
Pantallas S1-C SIN INTERFERENCIA	33	20/10/2021	26/11/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	20/10/2021	30/10/2021
Construcción pantallas	14	11/11/2021	26/11/2021
Pantallas S1-B SIN INTERFERENCIA	32	1/11/2021	7/12/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	1/11/2021	11/11/2021
Construcción pantallas	9	27/11/2021	7/12/2021
Pantallas S1-D SIN INTERFERENCIA	32	12/11/2021	18/12/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	12/11/2021	23/11/2021
Construcción pantallas	10	8/12/2021	18/12/2021
Pantallas S1 INTERFERENCIA	32	24/11/2021	30/12/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	7	24/11/2021	1/12/2021
Construcción pantallas occidente ET3	10	20/12/2021	30/12/2021
Construcción de viga cabezal	64	11/11/2021	24/01/2022
Demolición viga-guía y excavaciones viga cabezal	58	11/11/2021	17/01/2022
Construcción viga Cabezal	58	18/11/2021	24/01/2022
Demolición y retiro de estructuras existentes	53	25/01/2022	26/03/2022
Demolición asfalto	53	25/01/2022	26/03/2022
Excavación mecanizada	53	25/01/2022	26/03/2022
Excavación hasta nivel placa inferior	53	25/01/2022	26/03/2022
Construcción de vigas y losas inferiores	94	21/02/2022	28/05/2022
Instalación vigas puntal metálicas provisionales (de ser necesario)	20	21/02/2022	15/03/2022
Construcción puntales y placa inferior	65	28/02/2022	12/05/2022
Retiro vigas puntales provisionales (vigas metálicas)	49	9/02/2022	28/05/2022
Construcción de muros de limpieza	29	4/10/2022	5/11/2022
Muros de Limpieza	29	4/10/2022	5/01/2022
Estructura de pavimento	15	13/12/2022	29/12/2022
Pavimentos	15	13/12/2022	29/12/2022
Espacio Público	42	29/08/2022	18/10/2022
Urbanismo y paisajismo	28	29/08/2022	15/10/2022
Fase 2 - Trabajos Costado Sur-Oriental	347	8/12/2021	16/01/2023
Construcción de Muros Pantalla	66	8/12/2021	22/02/2022
Pantallas S3-A SIN INTERFERENCIA	21	8/12/2021	31/12/2021
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	8/12/2021	18/12/2021
Construcción pantallas	11	20/12/2021	31/12/2021

Pantallas S3-B SIN INTERFERENCIA	22	22/12/2021	15/01/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	22/12/2021	1/01/2022
Construcción pantallas	13	1/12/2022	15/01/2022
Pantallas S3-C SIN INTERFERENCIA	22	30/12/2021	24/01/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	30/12/2021	10/01/2022
Construcción pantallas	7	17/01/2022	24/01/2022
Pantallas S3-D SIN INTERFERENCIA	25	6/01/2022	3/01/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	6/01/2022	17/01/2022
Construcción pantallas	9	25/01/2022	3/02/2022
Pantallas S3 INTERFERENCIA	28	21/01/2022	27/01/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	10	21/01/2022	1/02/2022
Construcción pantallas occidente ET3	16	4/02/2022	22/02/2022
Construcción de viga cabezal	67	1/01/2022	19/03/2022
Demolición viga-guía y excavaciones viga cabezal	61	1/01/2022	12/03/2022
Construcción viga Cabezal	61	8/01/2022	19/03/2022
Demolición y retiro de estructuras existentes	53	21/03/2022	20/05/2022
Demolición asfalto	53	21/03/2022	20/05/2022
Excavación mecanizada	53	21/03/2022	20/05/2022
Excavación hasta nivel placa inferior	53	21/03/2022	20/05/2022
Construcción de vigas y losas inferiores	94	16/04/2022	22/07/2022
Instalación vigas puntal metálicas provisionales (fuera del alcance de la oferta presentada)	20	16/04/2022	18/06/2022
Construcción puntales y placa inferior	65	22/04/2022	6/07/2022
Retiro vigas puntales provisionales (vigas metálicas)	49	27/05/2022	22/07/2022
Construcción de muros de limpieza	29	7/11/2022	9/12/2022
Muros de Limpieza	29	7/11/2022	9/12/2022
Estructura de pavimento	15	30/12/2022	16/01/2023
Pavimentos	15	30/12/2022	16/01/2023
Espacio Público	52	7/07/2022	5/09/2022
Urbanismo y paisajismo	28	7/07/2022	5/09/2022
Fase 3 - Trabajos Cra 15 Costados Sur y Norte	318	27/01/2022	1/02/2023
Construcción de Muros Pantalla	55	27/01/2022	31/03/2022
Zona S1,S3-E // Paso Cr.15	55	27/01/2022	31/03/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	24	27/01/2022	23/02/2022
Construcción pantallas S1, S3 -E	31	24/02/2022	31/03/2022
Construcción de vigas cabezal, vigas puntal superiores y placa aérea	64	19/03/2022	1/06/2022
Zona S1,S3-E // Paso Cr.15	64	19/03/2022	1/06/2022
Demolición viga-guía y excavaciones viga cabezal	20	19/03/2022	11/04/2022
Construcción Viga cabezal	14	1/04/2022	18/04/2022
Demolición asfalto y excavación hasta nivel vigas aéreas	15	16/04/2022	2/05/2022
Construcción vigas aéreas (sobre terreno) y placa superior - paso CR 15	44	12/04/2022	1/06/2022
Excavación mecanizada	48	2/06/2022	27/07/2022
Demolición asfalto	48	2/06/2022	27/07/2022
Excavación mecanizada	48	2/06/2022	27/07/2022
Excavación hasta nivel placa inferior	48	2/06/2022	27/07/2022
Construcción de vigas y losas inferiores	67	30/06/2022	27/07/2022
Instalación vigas puntal metálicas provisionales (fuera del alcance de la oferta presentada)	13	30/06/2022	14/07/2022
Construcción puntales y placa inferior	43	11/07/2022	29/08/2022
Retiro vigas puntales provisionales (vigas metálicas)	35	6/08/2022	15/09/2022
Construcción de muros de limpieza	29	10/12/2022	12/01/2023
Muros de Limpieza	29	10/12/2022	12/01/2023
Estructura de pavimento	14	17/01/2023	1/02/2023
Pavimentos	14	17/01/2023	1/02/2023
Espacio Público	55	19/08/2022	21/10/2022

Urbanismo y paisajismo	22	19/08/2022	21/10/2022
Fase 4 - Trabajos Av. Caracas Costado Oriental	291	12/03/2022	14/02/2023
Construcción de Muros Pantalla	50	12/03/2022	30/04/2022
Zona S4 // Paso Av. Caracas Oriente	50	12/03/2022	30/04/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	24	12/03/2022	8/04/2022
Construcción pantallas	26	1/04/2022	30/04/2022
Construcción de vigas cabezal, vigas puntal superiores y placa aérea	58	19/04/2022	24/06/2022
Zona S4 // Paso Av. Caracas Oriente	58	19/04/2022	24/06/2022
Demolición viga-guía y excavaciones viga cabezal	20	19/04/2022	11/05/2022
Demolición asfalto y excavación hasta nivel vigas aéreas	15	2/05/2022	18/05/2022
Construcción Viga cabezal	14	12/05/2022	27/05/2022
Construcción Viga cabezal	14	17/05/2022	1/06/2022
Construcción vigas aéreas (sobre terreno) y placa superior - paso CR 15	28	24/05/2022	24/06/2022
Demolición y retiro de estructuras existentes	40	10/12/2022	24/11/2022
Demolición y retiro de estructuras existentes	40	10/12/2022	24/11/2022
Excavación mecanizada	40	10/12/2022	24/11/2022
Excavación hasta nivel placa inferior	40	10/12/2022	24/11/2022
Construcción de vigas y losas inferiores	63	2/11/2022	12/01/2023
Instalación vigas puntal metálicas provisionales (fuera del alcance de la oferta presentada)	13	2/11/2022	16/12/2022
Drenaje aguas lluvias	21	14/11/2022	7/12/2022
Construcción puntales y placa inferior	41	9/12/2022	26/12/2022
Retiro vigas puntales provisionales (vigas metálicas)	30	9/12/2022	12/01/2023
Construcción de muros de limpieza	22	13/01/2023	7/02/2023
Muros de Limpieza	22	13/01/2023	7/02/2023
Estructura de pavimento	11	2/02/2023	14/02/2023
Pavimentos	11	2/02/2023	14/02/2023
Espacio Público	122	14/09/2022	2/04/2023
Urbanismo y paisajismo	17	14/09/2022	2/04/2023
Fase 5 - Trabajos Av. Caracas Costado Occidental	241	25/06/2022	1/04/2023
Construcción de Muros Pantalla	34	25/06/2022	29/07/2022
Zona S2-C // Paso Av. Caracas Occidente	34	25/06/2022	29/07/2022
Construcción viga-guía (demoliciones, excavaciones y construcción)	17	25/06/2022	14/07/2022
Construcción pantallas	17	11/07/2022	29/07/2022
Construcción de vigas cabezal, vigas puntal superiores y placa aérea	57	21/07/2022	24/09/2022
Zona S2-C // Paso Av. Caracas Occidente	57	21/07/2022	24/09/2022
Demolición viga-guía y excavaciones viga cabezal	20	21/07/2022	12/08/2022
Demolición asfalto y excavación hasta nivel vigas aéreas	15	30/07/2022	16/08/2022
Construcción Viga cabezal	14	13/08/2022	29/08/2022
Construcción vigas aéreas (sobre terreno) y placa superior - paso CR 15	23	30/08/2022	24/09/2022
Demolición y retiro de estructuras existentes	24	13/01/2023	9/02/2023
Demolición y retiro de estructuras existentes	24	14/01/2023	9/03/2023
Excavación mecanizada	24	13/01/2023	9/02/2023
Excavación hasta nivel placa inferior	24	14/01/2023	9/03/2023
Construcción de vigas y losas inferiores	47	14/01/2023	9/03/2023
Instalación vigas puntal metálicas provisionales (fuera del alcance de la oferta presentada)	8	25/01/2023	2/01/2023
Drenaje aguas lluvias	20	14/01/2023	6/02/2023
Construcción puntales y placa inferior	20	1/02/2023	23/02/2023
Retiro vigas puntales provisionales (vigas metálicas)	20	15/02/2023	9/03/2023
Construcción de muros de limpieza	15	11/03/2023	28/03/2023
Muros de Limpieza	15	11/03/2023	28/03/2023
Estructura de pavimento	9	15/02/2023	24/02/2023
Pavimentos	9	15/02/2023	24/02/2023
Espacio Público	73	7/01/2023	1/04/2023

