



Bogotá D.C.,

Asunto: Respuesta de Petición SDQ
Destino: Anónimo
Anexos: 2 Folios
Dep: Gerencia de Comunicaciones
RAD: PQRSD-S21-01892

Señor

ANÓNIMO

Sin dirección de notificación

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 3386382021

Respetado señor Anónimo,

Con referencia a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá – EMB se permite dar respuesta en los siguientes términos:

- 1. “...Mi interés especial es para solicitarles a ustedes el cronograma de actividades de obras civiles en la estación #10 ubicada según el proyecto del metro, en el Barrio La Fragueta, de la localidad 15 Antonio Nariño...”**

Respuesta: De acuerdo con los hitos establecidos del Contrato de Concesión, el Concesionario inició los estudios y diseños de ingeniería de detalle del proyecto PLMB el 20 de octubre 2020, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución y serán entregados, acorde con la versión vigente del plan de ejecución, el 06 de enero de 2023.

Respecto al cronograma de intervención de obras en la zona de su interés, le informamos que de acuerdo con lo definido en el plan de ejecución vigente y aprobado por la EMB, se tienen las siguientes fechas programadas en el sector solicitado:

- Construcción del viaducto: Inicio programado el 12 de julio de 2023 con finalización el 15 de octubre del 2024
- Construcción de la estación 10 ubicada en el sector, incluyendo edificios laterales de acceso: Inicio programado el 02 de abril del 2024 con finalización el 17 de febrero del 2026.

Es importante aclarar que el cronograma definitivo de estas obras se establecerá una vez finalicen los estudios y diseños de detalle y se actualice el plan de ejecución por parte del Concesionario acorde con lo definido contractualmente.



2. “...En especial el tema de la vigilancia privada que ustedes deben asegurar en la zona de demolición, durante la demolición en el transcurso de las obras civiles...”

Respuesta: En primer lugar, quisiera agradecer la disposición y apropiación de su parte en la implementación de un proyecto tan importante y vital para la ciudad, como lo es la *la Primera Línea del Metro de Bogotá-PLMB*.

Ahora, en cuanto al cronograma de obra solicitado, el mismo se adjunta a este escrito aprobado por interventoría, donde se definen las fechas de intervención de la estación solicitada.

Respecto a la vigilancia que se debe prestar en la zona de la demolición, la EMB suscribió el Contrato No. 231 del 2021 para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios adquiridos para la construcción de las estaciones de la Primera Línea de Metro a cargo del consorcio Infraestructura Metro y en el marco de la ejecución del contrato en mención, se prevé la prestación de vigilancia sólo hasta el momento en que los predios sean entregados al concesionario, momento a partir del cual será responsabilidad de este.

Así mismo, también es importante indicar que, respecto a los requerimientos ciudadanos enmarcados en la ejecución del contrato 231 de 2021 son atendidos de lunes a viernes de 7:00 am a 1:00 p.m. mediante línea telefónica celular 3176419984 y correo electrónico social231infraestructurametro@gmail.com.

Finalmente, agradecemos su atención no sin antes manifestarle que, desde la Empresa Metro de Bogotá estaremos siempre atentos a sus requerimientos.


Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro
Empresa Metro de Bogotá

Anexos: 1. Copia del cronograma de obra en dos (2) folios.

Proyectó: Catalina Flórez López – Profesional Subgerencia de Gestión de Proyecto
Stivend Montaña Chaparro - SGP (Correo electrónico 02/11/2021)
Fernando Parra Quiroz – SGP *pb.*

Revisó: Paula Jimena Vinasco Vergara – Subgerente de Gestión de Proyecto

José Andrés Ríos Vega – Subgerente de Gestión Predial 

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart													
						3er trimestre	4º trimestre			1er trimestre			2º						
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr			
0		PROGRAMACION 25-08-2021	158 días	mié 4/08/21	sáb 12/02/22			4/08	158 días										
1		Acta de inicio	0 días	mié 4/08/21	mié 4/08/21			4/08											
2		ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN	138 días	lun 30/08/21	sáb 12/02/22			30/08	138 días										
3		FRENTES DE OBRA PARA INTERVENCIÓN	138 días	lun 30/08/21	sáb 12/02/22			30/08	138 días										
4		E10 SANTANDER (* LA PROGRAMACIÓN DE ESTE FRENTE SE ACTUALIZARÁ SEGÚN SE VAYAN RECIBIENDO LOS PREDIOS)	138 días	lun 30/08/21	sáb 12/02/22			30/08	138 días										
5		FIRMA ACTA DE RECIBO DE PREDIOS ENTREGADOS POR LA EMB Y LA INTERVENTORÍA	36 días	lun 6/09/21	sáb 16/10/21														
6		Semana del 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE de 2021 (2 edificios 6 predios 1 Casas)	6 días	lun 30/08/21	sáb 4/09/21			30/08	6 días	4/09									
7		Semana del 6 al 12 de Septiembre de 2021 (6 casas)	6 días	lun 6/09/21	sáb 11/09/21				6 días	6/09	11/09								
8		Semana del 13 al 19 de Septiembre de 2021 (6 casas)	6 días	lun 13/09/21	sáb 18/09/21				6 días	13/09	18/09								
9		Semana del 20 Al 26 de Septiembre de 2021 (6 Casas)	6 días	lun 20/09/21	sáb 25/09/21				6 días	20/09	25/09								
10		Semana del 27 de Sept. al 3 de Octubre de 2021 (6 casas)	6 días	lun 27/09/21	sáb 2/10/21				6 días	27/09	2/10								

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3er trimestre				4º trimestre			1er trimestre			2º
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
11		Semana del 4 al 10 de Octubre de 2021 (7 casas)	6 días	lun 4/10/21	sáb 9/10/21				6 días 4/10	9/10						
12		SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y ACTAS DE VECINDAD	41 días	lun 6/09/21	sáb 23/10/21			6/09	41 días	23/10						
13		VERIFICACIÓN RTs ENTREGADOS POR LA ENTIDAD	41 días	lun 6/09/21	sáb 23/10/21			6/09	41 días	23/10						
14		IMPLEMENTACIÓN CAMPAMENTOS	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21			6/09	5 días	10/09						
15		DESMANTELAMIENTO, DEMOLICIÓN CARGUE Y LIMPIEZA DE PREDIOS	132 días	lun 6/09/21	sáb 12/02/22			6/09	132 días	12/02						
16		DESMANTELAMIENTO DE PREDIOS RECIBIDOS	114 días	lun 6/09/21	sáb 22/01/22			6/09	114 días	22/01						
17		LIMPIEZA DE PREDIOS COMPROMISO AMBIENTAL	114 días	lun 6/09/21	sáb 22/01/22			6/09	114 días	22/01						
18		DEMOLICIÓN, CARGUE Y LIMPIEZA PREDIOS ENTREGADOS POR LA EMB.	114 días	lun 6/09/21	sáb 22/01/22			6/09	114 días	22/01						
19		CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS Y POSTES DE MADERA	114 días	lun 6/09/21	sáb 22/01/22			6/09	114 días	22/01						
20		ACTA DE DEVOLUCIÓN DEL PREDIO	114 días	lun 27/09/21	sáb 12/02/22			27/09	114 días	12/02						