


En agosto, las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá tuvieron un avance significativo de 2.37% llegando a 38.78%



- *Para el Alcalde, Carlos Fernando Galán es el avance más importante que ha tenido la obra durante el tiempo de ejecución.*
- *Con corte al 31 de agosto de 2024, el avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá es de 38.78%*
- *Las obras en el viaducto y en el Patio Taller impulsaron el avance.*

Bogotá. 10 de septiembre de 2024. En mi casa trabajamos sin descanso para que dentro de muy poco todos podamos movernos mejor. Es por lo que continúan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegando a 38.78% de avance general con corte al 31 de agosto de 2024. Esto quiere decir que en el mes de agosto la L1 del Metro avanzó 2,37%. Esta cifra incluye tanto las actividades realizadas

directamente por la Empresa Metro de Bogotá que son la Gestión Predial y el Traslado Anticipado de Redes, así como las totalidades de trabajos realizados por el Concesionario ML1 como los son las obras en los edificios del patio taller, las cocheras, los talleres de mantenimiento, el edificio de administración, la subestación eléctrica y los avances en el viaducto.



A la fecha la obra completa 199 apoyos, sobre los cuales se levantan 110 columnas que soportan 69 capiteles. En este momento hay 3 vigas lanzadoras en operación las que han instalado 49 dovelas para conformar las vigas U que soportarán el paso de los trenes.

Según el alcalde, Carlos Fernando Galán este segundo semestre del año, la obra toma un impulso adicional gracias a la llegada de nuevas vigas lanzadoras lo que hace que se recupere la tendencia.

En mi casa se cumplen las promesas. Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.